

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายจันทร์ ก้อนวิมล - นายบุหลัน ศิริเคน) ม.๒	✓			๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหนองสระพัง - ห้วยยาง) ม.๒	✓			๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายอุดม ไทธนะ) ม. ๔	✓			๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยไคคำ) ม. ๔	✓			๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๕ (สายวัดป่าทุ่งผาเพชร)	✓			๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านนายอำนาจ ชูช้าง) ม. ๖	✓			๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหลัง ศพด. บ้านสร้างแซ่ ม. ๑๐)	✓			๓๓๗,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	ไตรมาส ๒-๓
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายชาญชัยพัฒนา) ม.๑๕	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐	โอนลด๔,๐๐๐ ไตรมาส ๒-๓

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน) ม.๑๖	✓			๔๔๔,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	ไตรมาส ๒-๓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๔ สายแก้งขี้ลิง	✓			๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๔ ถนนภายในหมู่บ้าน ซอยประปา	✓			๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๔ สายห้วยถ้ำพวง	✓			๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาตาล ม.๕ (สายนานาชาติตรงข้ามป่าช้า)	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๑๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านนาตาล ม. ๕ (ซอยบ้านนางสมสมัย)	✓			๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๑๕	โครงการถนนลูกรัง บ้านนาตาล ม.๕ (สายบ้านนายใจ ศรีรัตนษา)	✓			๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาตาล ม.๕ (สายดอนกลอย)	✓			๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาตาล ม.๕ (สายฝายน้ำล้น คสล.ชลประทาน)	✓			๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๖ สายวัดเทพนิมิตมงคล	✓			๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๖ สายป่าช้าบ้านนาไร่เดียว	✓			๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.๖ สายนาโพนขาว	✓			๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนค้อ ม.๘ (สายท่าหนองขามไปนาหนองท่ม)	✓			๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

๓

๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนค้อ ม.๑๒ (สายหนองห้าง (ช่วงที่ ๒)	✓			๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนค้อ ม.๑๒ สายนายพิชิต ศรีสวัสดิ์	✓			๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนค้อ ม.๑๒ สายนาโจด (ช่วงที่ ๒)	✓			๑๒๒,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนค้อ ม.๑๒ สายนางเรียบ อังศรี	✓			๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนค้อ ม.๑๔ (สายนาบ่ง)	✓			๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ ซอยบ้าน นายทอง รัตราช	✓			๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างป่าช้า) หมู่ ๑๕	✓			๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสามัคคี ม.๘	✓			๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนายสงบ โทไช้ชร) หมู่ ๓	✓			๒๒๒,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓
๓๑	โครงการปรับปรุง ศพด.นาทัน	✓			๑๘๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๐	ไตรมาส ๒-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการน้ำ

๑.แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถึงประปาหมู่บ้านดงสวนพัฒนา ม.๗	✓			๓๐๑,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๒-๓
๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยหินฮ่อมตอนล่าง ม. ๑๑ (จุดนายนายสมพล โสวันทา)	✓			๔๙๗,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	โอนลด ๗,๐๐๐ ไตรมาสที่ ๒-๓
๓	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยหินฮ่อมตอนบน ม.๑๑ (จุดนายนายเรียน)	✓			๔๙๗,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐	โอนลด ๗,๐๐๐ ไตรมาสที่ ๒-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสมเด็จ	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๐๒,๒๘๒.๙๖	๖,๗๑๗.๐๘	โอนลด ๙๑,๐๐๐ ไตรมาสที่ ๓-๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
-ไม่มีโครงการดำเนินการ

๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันไฟฟ้าดับล้น พื้นที่	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๔๘,๓๘๐	๘๒๐	โอนเพิ่ม ไตรมาสที่ ๒-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านคน สังคม การศึกษา และสาธารณสุข

๔.๑กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันยาเสพติดในชุมชน  
๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	แข่งขันกีฬาตำบลนาทันด้านยาเสพติด	✓			๒๗๐,๐๐๐	๒๖๘,๕๒๓	๑,๔๗๗	ไตรมาสที่ ๑
๒	สนับสนุนศูนย์ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดตำบล นาทัน(ศตส.ตำบลนาทัน)			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐ ไม่ได้ดำเนินโครงการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านคน สังคม การศึกษา และสาธารณสุข

## ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

## ๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	อบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๐	โอนลด ๓๐,๐๐๐ ไม่ได้ดำเนินโครงการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านคน สังคม การศึกษา และสาธารณสุข

## ๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

## ๑.แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	✓			๑๘,๐๕๒,๘๐๐	๑๗,๖๗๘,๘๐๐	๙๑,๐๐๐	โอนลด๒๘๓,๐๐๐ ไตรมาสที่ ๑-๔
๒	เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	✓			๕,๔๗๒,๐๐๐	๕,๖๕๘,๖๐๐	๓,๔๐๐	โอนเพิ่ม๑๙๐,๐๐๐ ไตรมาสที่ ๑-๔
๓	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๒๒๘,๐๐๐	๒๑๓,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	ไตรมาสที่ ๑-๔

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านระบบสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน

๑.แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทันตามโครงการ สปสช.ตำบลนาทัน	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๑-๔
๒	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทัน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๑-๔
๓	เงินสำรองจ่ายที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐	๑๖,๑๖๐	ไตรมาสที่ ๑-๔

๔.ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนา คน สังคม การศึกษา และสาธารณสุข

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

๑. แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๒
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน) จำนวน ๖ แห่งในเขตพื้นที่ตำบลนาทัน	✓			๔,๘๗๙,๘๐๐	๕,๘๓๙,๐๙๖	๗๐๔	ไตรมาสที่ ๑-๔
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๒,๒๖๔,๖๐๐	๒,๑๕๗,๑๒๐	๑,๔๘๐	โอนลด ๑๐๖,๐๐๐ ไตรมาสที่ ๑-๔
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๕๙๙,๕๐๐	๕๐๖,๘๐๔	๖๙๖	โอนลด ๙๒,๐๐๐ ไตรมาสที่ ๓
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๙๑,๒๐๐	๗๕,๙๕๐	๒๕๐	โอนลด ๑๕,๐๐๐ ไตรมาสที่ ๓
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			๖๐,๕๐๐	๕๐,๓๗๕	๑๒๕	โอนลด๑๐,๐๐๐ ไตรมาสที่ ๓
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) ศพด.	✓			๓๗,๒๐๐	๓๑,๐๐๐	๒๐๐	โอนลด๖,๐๐๐ ไตรมาสที่ ๓
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน) ศพด.	✓			๕๔,๐๐๐	๔๔,๙๕๐	๕๐	โอนลด๙,๐๐๐ ไตรมาสที่ ๓

๑. แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๙

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๙	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโชนภูพาน โรงเรียนในเขตตำบลนาทัน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๑
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนค่าอาหารเสริมนม) ศพด.				๕๘๒,๖๐๐	๖๐๑,๓๖๗.๒๒	๐	โอนเพิ่ม ๑๘,๗๖๗.๒๒ ไตรมาสที่ ๑-๔
๑๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารเสริมนม) อนุบาล-ป.๖				๒,๐๖๙,๗๐๑	๒,๒๖๐,๕๒๒.๓๐	๐	โอนเพิ่ม ๑๙๐,๘๒๑.๓๐ ไตรมาสที่ ๑-๔
๑๒	โครงการสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ศพด.๒๒ คน			✓	๔๐,๐๐๐	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด ๔๐,๐๐๐

๔.ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนา คน สังคม การศึกษา และสาธารณสุข

๔.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านระบบสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน

๑. แผนงานสาธารณสุข(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ พระลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๕๖๐	๔๔๔	โอนล ๔,๕๐๐ ไตรมาสที่ ๒
๒	อบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กร	✓			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๓,๔๐๐	๖๐๐	โอนล ๖,๐๐๐ ไตรมาส ๒
๓	โครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐		ไตรมาสที่ ๒

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	✓			๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๔
๒	โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโววันออกพรรษา	✓			๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๑
๓	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ตักบาตนาทัน			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ ไม่ได้ดำเนินโครงการ
๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตักบาตนาทัน	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๓

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของ(อปท.) ตำบลนาทัน	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๑-๔
๒	อุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอคำม่วง	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๑-๔
๓	อบรมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของ องค์กร	✓			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๓,๔๐๐	๖๐๐	โอนลด ๖,๐๐๐ ไตรมาสที่ ๑
๔	ปรับปรุงสำนักทะเบียนและยกระดับงาน บริการ”สำนักทะเบียน...วิธีใหม่ตามแนวทาง ศูนย์ราชการสะดวก”	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	ไตรมาสที่ ๑-๔

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่			✓	๔๕,๐๐๐	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการ (โอนลด)
๒	ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์			✓	๔๕,๐๐๐	๐	๐	ไม่ได้ดำเนินโครงการ (โอนลด)

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) แบบฐานรากแม่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอู่ทัยธาราม) หมู่ที่ ๔ บ้านโจด ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	✓			๔,๖๕๔,๐๐๐	๔,๖๕๔,๐๐๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๘ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการน้ำ

๒.แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	✓			๔,๑๑๙,๐๐๐	๔,๑๑๙,๐๐๐	๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)