



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลนาทัน ตำบลนาทัน
อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
เทศบาลตำบลนาทัน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาพัน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 2 (สายบ้านหนองสระพัง-ดงดาว) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.20 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ตามแบบ ทต.นาพัน	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 2 (สายบ้านหนองสระพัง-ดงดาว) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.20 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. ตามแบบ ทต.นาพัน	321,000	21 ธ.ค.66 19 ก.พ.67	✓			313,000	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 3 (สายบ้านนายแสงจันทร์ นามนิทย์ - ภูเขียว)	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร นา 0.15 เมตร ลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.20 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบ ทต.นาพัน	248,000	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 4 (สายไปป่าช้าบ้านโจัด)	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงลูกรังให้ล้นทางข้างละ 0.20 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ตามแบบ ทต.นาพัน	493,000	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 4 (สายบ้านนายประสานเสาวพันธ์)	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 4 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไส่ทางข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ตามแบบทด.นาทัน	87,000	20 ธ.ค.66 18 ก.พ.67	✓			85,000	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม. 5 (สายวัดป่าทุ่งผาเพชร)	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรลงลูกรังไส่ทางข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร .หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม	248,000	20 ธ.ค.66 18 ก.พ.67			✓	-	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (สายบ้านนายเก ไช้ซร)	ก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไส่ทางข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ตามแบบ ทด.นาทัน	88,000	20 ธ.ค.66 18 ก.พ.67	✓			86,000	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอลำปาง จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างถนน คล. ม.10 (สายบ้าน ผอ.ชัย.จารย์)	ก่อสร้างถนน คล. ม.10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตรลงลูกรังโหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 384 ตร.ม ตามแบบ ทด.นาทัน	248,000	4 ม.ค.67 4 มี.ค.67	✓			243,000	
8	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม. 12 (สายบ้านบางไผ่ ลามคำ)	ก่อสร้างถนน คล. ม. 12 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตรลงลูกรังโหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 195 ตร.ม. ตามแบบ ทด.นาทัน	118,000	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	
9	ก่อสร้างถนน คล. ม.13 (สายบ้านนาถึง สนสุนันท์)	ก่อสร้างถนน คล. ม.13 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 354 ตร.ม. ตามแบบ ทด.นาทัน	214,000	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างถนน คล.ม.14 (สายบ้านนางคำไข ใจถวิล)	ก่อสร้างถนน คล.ม.14 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม.ตามแบบ ทต.นาทัน	163,000	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	
11	โครงการก่อสร้างระบบประปา	ก่อสร้างระบบประปา (ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ)	398,000	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	
12	โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ	ก่อสร้างรั้วยาว 87 เมตร จำนวน 58 ช่อง ตามแบบ ทต.นาทัน	219,000	26 ธ.ค.66	✓			217,000	
13	โครงการสมทบงบประมาณ อบจ. กาฬสินธุ์ ก่อสร้างสะพานทางเข้าหมู่บ้านหนองสระพัง ม.2 และ ม.3 10 %	ก่อสร้างสะพานทางเข้าหมู่บ้านหนองสระพัง ม.2 และ ม.3	350,000	24 ก.พ.67			✓	-	
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 5 (สายกุดเวียง)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 5 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.	22,000	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.8 (สายท่าตระไคร้)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.8 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 405 ลบ.ม.	73,000	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 9 (สายนาหนองดู)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.9 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 960 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 432 ลบ.ม.	78,000	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.9 (สายบ้านเก่ามาเพียง)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.9 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.	98,000	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	
18	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 (สายห้วยหินยอม)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.	98,000	26 ธ.ค.66 24 ก.พ.67	✓			98,000	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
19	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 (สายนาจารย์ - ห้วยหนองภูตอนบน)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม.	65,000	26 ธ.ค.66 24 ก.พ.67	✓			65,000	
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 (สายวัดป่าไผ่เรือศิลป์)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.	98,000	26 ธ.ค.66 24 ก.พ.67	✓			98,000	
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 (สายหนองหมากแดง)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.	98,000	26 ธ.ค.66 24 ก.พ.67	✓			98,000	
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.12 (สายนาโจด)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม.	98,000	26 ธ.ค.66 24 ก.พ.67	✓			98,000	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอลำปาง จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
23	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 13 (สายบางต๊ับ จันทะโศด)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.13 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.	31,0 00	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	
24	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 13 (สายนาหนองห้าง)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 890 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 400.50 ลบ.ม.	69,000	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	
25	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.13 (สายแก้งคำ)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.13 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรจำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม.	46,000	เม.ย. - ก.ย. 67			✓	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำ ห้วยโป่งเลา ม. 9 (สายนาบายเท ลิน)	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยโป่งเลา ม. 9 กว้าง 12 เมตร ยาว 4 เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร ตาม แบบของต.บวชชัย	497,000	21 ธ.ค.66 – 20 มี.ค.67	✓			485,000	
2	โครงการก่อสร้างบึงลือสีเสียม คสล. ถนนเพื่อการเกษตร ม. 16 (สายนาหนองไผ่)	ก่อสร้างบึงลือสีเสียม คสล. ถนนเพื่อ การเกษตร ม. 16 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 1.20 เมตร ยาว 8 เมตร (แบบ 2 ช่อง ระบายน้ำ) ตามแบบ ทด.นาทัน	224,000	20 ธ.ค.66 18 ก.พ.67	✓			221,000	
3	โครงการเจาะบ่อบาดล ม. 15 ตามแบบทด.นาทัน	เจาะบ่อบาดล ม. 15 ตามแบบ ทด.นาทัน	30,000	เม.ย. – ก.ย. 67			✓	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสมเด็จ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ –แรงสูง ในเขตพื้นที่ตำบลนาทัน	200,000	เม.ย. – ก.ย. 67			✓	-	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-ไม่มีโครงการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และป้องกันไฟป่าตำบลนาทัน	ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ เผ่าระวังและป้องกันไฟป่าไฟ มีการจัดทำ แนวกันไฟ รูปแบบวิธีการจัดทำ การ ให้ความรู้ผลกระทบจากปัญหาหมอก ควันไฟป่าหรือภัยต่างๆ	100,000	มี.ค. - พ.ค. 67		✓		56,580	

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา คน สังคม การศึกษา และสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาดำบลนา ทันด้านยาเสพติด	แข่งขันกีฬาดำบลนาทันด้านยาเสพติด	270,000	ต.ค. 2567	✓			269,707	
2	โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อสู้ และเอาชนะยาเสพติดตำบล นาทัน (ศตส. ตำบลนาทัน)	จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด และ สนับสนุนศูนย์ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติด ตำบลนาทัน (ศตส. ตำบลนาทัน)	30,000	ม.ค. - มิ.ย. 67			✓	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา คน สังคม การศึกษา และสาธารณสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่ดีขึ้น	30,000	ต.ค.66 - ก.ย.67			✓	-	

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งหมด 2,041 คน อายุ 60 - 69 ปี จำนวน 1,162 คน อายุ 70 - 79 ปี จำนวน 623 คน อายุ 80 - 89 ปี จำนวน 212 คน อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 44 คน	17,920,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		✓		7,584,100	
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน 636 คนๆละ 800 บาท	6,105,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		✓		2,689,800	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา คน สังคม การศึกษา และสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 42 คนๆละ 500 บาท	252,000	ต.ค.66 -ก.ย.67		✓		112,500	
4	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทันตามโครงการสสช.ตำบลนาทัน	ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนมีคุณภาพที่ดี สุขภาพดี กินดี มีความสุข	300,000	ม.ค.2567	✓			300,000	
5	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาทัน (เงินออมวันละบาท)	ส่งเสริมการออมเงินในชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการให้กับชุมชนตำบลนาทัน ออมวันละบาท	100,000	ม.ค.2567	✓			100,000	
6	เงินสำรองจ่ายที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆ	ช่วยเหลือป้องกันด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆ	350,000	ต.ค.66 -ก.ย.67			✓	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา คน สังคม การศึกษา และสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็ก การประกาศคำขวัญวันเด็ก การจัดให้มีการแสดงออก การตอบปัญหา การร้องเพลง การเล่นกีฬา การแสดงออก เพื่อการพัฒนาของเด็กในรูปแบบต่างๆ	40,000	ม.ค. 2567	✓			40,000	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน) โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลนาทัน	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 จำนวน 6 แห่ง ในเขตตำบลนาทัน นักเรียน จำนวน 1,087 คน จำนวน 200 วัน	4,969,800	ต.ค.66 - ก.ย. 67		✓		2,473,900	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 8 ศูนย์ จำนวน 301 จำนวน 245 วัน	2,244,690	ต.ค.66 - ก.ย. 67		✓		1,150,110	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา คน สังคม การศึกษา และสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(การจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(การจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 301 คนๆละ 1,734 บาท	521,934	มี.ค. 67	✓			552,636	โอนเพิ่ม 30,702
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 220 คนๆละ 438 บาท	96,360	ก.ย.67			✓	-	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) เครื่องแบบนักเรียน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จำนวน 220 คนๆละ 325 บาท	71,500	พ.ค. 67			✓	-	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) หนังสือเรียน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 220 คนๆละ 200 บาท	44,000	เม.ย.67 - ก.ย. 67			✓	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา คน สังคม การศึกษา และสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 220 คนๆละ 290 บาท	63,800	เม.ย.67 - ก.ย. 67			✓	-	
9	โครงการอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลนาทัน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลนาทัน	20,000	ส.ค.-ก.ย.67			✓	-	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารเสริมนม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารเสริมนม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 301 คนๆละ 8.13 บาท จำนวน 260 วัน	636,254	ต.ค.66 -ก.ย.67		✓		-	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารเสริมนม) นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารเสริมนม) นักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 1,087 คนๆละ 8.13 บาท จำนวน 260 วัน	2,297,701	ต.ค.66 -ก.ย.67		✓		-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา คน สังคม การศึกษา และสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการคัดกรองโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	ออกสำรวจ สุนัขและแมว นีตัวคืบ ป้องกันพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	140,000	ม.ค. - มิ.ย. 67			✓	-	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	อบรมและให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	120,000	ก.ค. - ก.ย. 67			✓	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

**5. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อ เทียนและถวายเทียนพรรษา	จัดสถานที่เพื่อส่งเสริมประเพณีหล่อ เทียนและถวายเทียนวันเข้าพรรษา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	45,000	ก.ค. 67			✓	-	
2	โครงการสืบสานประเพณีตัก บาตร เทโววันออกพรรษา	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตักบาตร เทโววันออกพรรษา กวาดข้าวทิพย์	30,000	ต.ค. 2566	✓			30,000	
3	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์ตำบลนาทัน	จัดให้มีการจัดนิทรรศการ การให้ ความรู้วันสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ำขอ พรผู้สูงอายุ การแสดงการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	100,000	เม.ย. 67			✓	-	
4	โครงการสืบสานประเพณีบุญ บั้งไฟ	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาทัน ขอพรเพื่อขอฝนน้ำใช้ อย่างเพียงพอในฤดูปลูกข้าว อดทน สภาวะวัฒนธรรมตำบลนาทัน	300,000	พ.ค. 67			✓	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

6. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนของ (อปท.) ตำบลนาทัน	ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ตำบลนาทันเป็นการช่วยเหลือประชาชนใน การดำรงชีวิต	100,000	ต.ค.66 -ก.ย.67			✓	-	
2	โครงการอุดหนุนสถานที่กลาง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับ อำเภอคำม่วง	อุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนระดับอำเภอคำม่วง (ทต. คำม่วง) ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ เบื้องต้น	30,000	ต.ค.66 -ก.ย.67			✓	-	
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานด้านการเงินการ คลัง	ให้ความรู้ด้านการเงินการคลังและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังสำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	154,800	ต.ค.66 -ก.ย 67			✓	-	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

6. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานรักษาความสงบ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ตำบลนาพันเป็นการช่วยเหลือประชาชนใน การดำรงชีวิต	50,000	ม.ค.2567	✓			50,000	
2	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	อุดหนุนสถานที่กลางศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอคำม่วง (ทต.คำม่วง) ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือเบื้องต้น	50,000	เม.ย.67			✓	-	
3	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ให้ความรู้ด้านการเงินการคลังและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	60,000	ต.ค.66-ก.ย. 67			✓	-	

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ